

Protokół wygrzewania posadzki z ogrzewaniem podłogowym

Inwestor:
 Obiekt (dom jednorodzinny, mieszkanie, inne):
 Adres:
 Pomieszczenie (dotyczy jednego pomieszczenia):
 Typ ogrzewania (wodne, elektryczne, inne):
 Rodzaj jastrychu:
 Data wykonania jastrychu:
 Data rozpoczęcia procesu wygrzewania:

dzień	temperatura systemu	uwagi	podpis
1 dzień	system rozgrzano do temp. +20°C		
2 dzień	system rozgrzano do temp. +30°C		
3 dzień	system rozgrzano do temp. +40°C		
4 dzień	system rozgrzano do temp. +50°C lub maksymalnej temp. systemu		
5-15 dnia	system pracuje z maksymalną temperaturą		
16 dzień	temp. systemu obniżono do +40°C		
17 dzień	temp. systemu obniżono do +30°C		
18 dzień	temp. systemu obniżono do +20°C		
19 dzień	pomiar wilgotności podłoża (metoda karbidowa)		
19-23 dnia	system wyłączony		
24 dzień	system rozgrzano do temp. +20°C		
25 dzień	system rozgrzano do temp. +30°C		
26 dzień	system rozgrzano do temp. +40°C		
27 dzień	system rozgrzano do temp. +50°C lub maksymalnej temp. systemu		
28 dzień	temp. systemu obniżono do +40°C		
29 dzień	temp. systemu obniżono do +30°C		
30 dzień	temp. systemu obniżono do +20°C		

Wykonawca: Kierownik budowy: Inwestor:
 (data oraz czytelny podpis) (data oraz czytelny podpis) (data oraz czytelny podpis)